

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm;
nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã Khóa II, Kỳ họp thứ 2.

Thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-TTHĐND ngày 26 tháng 3 năm 2026 của Hội đồng nhân dân xã Sa Thầy về việc thông qua Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2026 của Hội đồng nhân dân xã khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031; Thông báo số 27/TB-TTHĐND ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Thường trực Hội đồng nhân dân xã về kết luận phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân xã Sa Thầy tháng 5 năm 2026. Ủy ban nhân dân xã Sa Thầy báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

1. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được cấp có thẩm quyền giao trên địa bàn xã là 25.653,8 triệu đồng, trong đó:

+ Nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý: 20.000 triệu đồng (*thực hiện tiết kiệm 5% theo Quyết định số 2691/QĐ-TTg ngày 10/12/2025 là 1.000 triệu đồng; thực hiện 01 dự án là 19.000 triệu đồng*).

+ Nguồn vốn ngân sách xã quản lý: 5.653,8 triệu đồng (*thực hiện tiết kiệm 5% theo Quyết định số 2691/QĐ-TTg ngày 10/12/2025 là 277,5 triệu đồng; thực hiện các 04 dự án và Ủy thác qua Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Sa Thầy để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách là 5.376,3 triệu đồng*).

- Trong 6 tháng đầu năm (*tính đến ngày 15/6/2026*), tổng số vốn đã giải ngân là 22.879,6 triệu đồng, đạt 89,2% kế hoạch giao, trong đó: Nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý: 19.938,4 triệu đồng, đạt 99,7% kế hoạch; Ngân sách xã quản lý: 2.941,2 triệu đồng, đạt 52,0% kế hoạch.

- Tình hình thực hiện thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản: Đến nay, xã không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Đối với nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được để lại đầu tư theo quy định của pháp luật: Không phát sinh nguồn vốn.

2. Tình hình tiến độ giao và khả năng thực hiện, giải ngân các dự án khởi công mới 6 tháng đầu năm 2026

Trong 06 tháng đầu năm 2026, các dự án khởi công mới đã được cấp có thẩm quyền giao vốn kịp thời để tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch. Trên cơ sở kế hoạch vốn được giao, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công theo trình tự, thủ tục quy định.

Tổng số dự án khởi công mới được triển khai thực hiện là 04 dự án¹. Nhìn chung, các dự án cơ bản được triển khai bảo đảm tiến độ theo kế hoạch được duyệt; khối lượng thực hiện và khả năng giải ngân đáp ứng yêu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2026.

3. Các giải pháp đã triển khai thực hiện để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026

Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân xã đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện các dự án theo kế hoạch vốn được giao; đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công theo đúng quy định.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện tại thực địa; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, nhất là các khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

Chỉ đạo các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thi công, tư vấn giám sát đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành, lập hồ sơ thanh toán kịp thời theo quy định; hạn chế tình trạng dồn khối lượng thanh toán vào cuối năm.

Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

4. Đánh giá chung.

Trong 06 tháng đầu năm 2026, Ủy ban nhân dân xã đã tập trung chỉ đạo triển khai 05 dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2026, trong đó: 04 dự án khởi công mới và 01 dự án chuyển tiếp từ năm 2025 sang. Các dự án được triển khai cơ bản bảo đảm tiến độ, chất lượng theo kế hoạch được duyệt; công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu, quản lý chất lượng, nghiệm thu khối lượng hoàn thành được thực hiện đúng quy định. Qua đó, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

¹ Đường đi khu sản xuất thôn 4 (đoạn từ nhà ông Kế vào khu sản xuất); Nâng cấp đường giao thông liên thôn (làng Chốt - thôn 5); Đường đi khu sản xuất thôn Nhơn An (từ rẫy ông Lợi đi khu sản xuất); Đường đi khu sản xuất làng Bar Gốc (đoạn từ suối Ia Ai đi khu sản xuất Tăng Ya Bo).

Các dự án chuyển tiếp và dự án khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2026 được giao vốn kịp thời, cơ bản phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Các chủ đầu tư đã chủ động triển khai thực hiện ngay từ đầu năm đảm bảo tiến độ theo kế hoạch; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2026

Tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành. Chủ động thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ, đúng kế hoạch, tiến độ đầu tư phát triển năm 2026 đã đề ra.

Chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án đang triển khai; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình theo kế hoạch.

Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng; thực hiện nghiêm các quy định về quản lý chất lượng công trình, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, tránh thất thoát, lãng phí.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng đối với các dự án có liên quan; tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện các dự án.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành; phấn đấu giải ngân đạt 95% trở lên kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao; đồng thời chủ động rà soát, đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn đối với các dự án có nhu cầu hoặc khả năng giải ngân cao theo quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư; kịp thời phát hiện và xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý và thực hiện kế hoạch đầu tư công.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026; Ủy ban nhân dân xã kính trình Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân xã Khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031./.

Nơi nhận;

- Như trên (k/g);
- TT HĐND xã (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Trịnh Đình Lâm